

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA WYLEWKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Wypełnia inwestor (inspektor nadzoru lub firma montująca posadzkę)

Inwestor:

Obiekt (dom jednorodzinny, mieszkanie, inne):

Adres:

Pomieszczenie (dot. jednego pomieszczenia):

Typ ogrzewania (wodne, elektryczne, inne):

Rodzaj jastrychu (cement, anhydryt, grubość):

Data wykonania jastrychu (wylewka):

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania posadzki:

Po minimum 30 dniach naturalnego suszenia (20°C/50%)

DZIEŃ	USTAWIĆ TEMPERATURĘ NA:	UWAGI	DATA	PODPIS
1	20 °C			
2	25 °C			
3	35 °C			
4	45 °C (max. temp. systemu 50°C)			
5 – 15	System działa z max. temp. 50°C			
16	40 °C			
17	30 °C			
18	20 °C			
19		Pomiar wilg. po wył. systemu		
20		Sprawdzian „foliowy”		
21				
22				
23				
24	20 °C			
25	30 °C			
26	40 °C			
27	50 °C			
28	40 °C			
29	30 °C			
30	20 °C	Pomiar wilg. (sprawdzian „foliowy”) przy temp., przy podkładzie maksymalnie 20 °C. Potwierdzenie miernikiem karbidowym CM.		

Wykonawca: Inwestor: